

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Κ.Α.Θ.)**

**"Αποκατάσταση τμήματος της περίφραξης
που έχει καθαιρεθεί από την περιφέρεια
λόγω της δημιουργίας του κόμβου Κ16"**

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

"Αποκατάσταση τμήματος της περίφραξης που έχει καθαιρεθεί από την περιφέρεια λόγω της δημιουργίας του κόμβου Κ16"

Κωδικός Εργασίας	Περιγραφή Εργασίας	Μήνας 1	Μήνας 2	Μήνας 3	Μήνας 4	Μήνας 5
1.0	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1.1	Εγκατάσταση εργοταξίου / Σήμανση / Χάραξη	■				
1.2	Εκσκαφή θεμελίων πεδίου	■	■	■		
2.0	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ & ΟΠΛΙΣΜΟΙ					
2.1	Σκυρόδεμα καθαριότητας πυθμένα	■	■	■		
2.2	Ξυλότυποι / Σιδηρόπλιστος πεδίου θεμελίωσης		■	■	■	
2.3	Σκυροδέτηση πεδίου θεμελίωσης		■	■	■	
2.4	Ξυλότυποι / Οπλισμός τοιχίου (ύψους 1,50μ)			■	■	
2.5	Σκυροδέτηση τοιχίου (ύψους 1,50μ)			■	■	
3.0	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ					
3.1	Επίχωση / Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου				■	■
3.2	Κατασκευή & τοποθέτηση κυκλιδωμάτων (1,50μ)				■	■
3.3	Βαφές μετάλλων / Αποξήλωση & καθαρισμός					■

Σημείωση: Για ένα έργο περίφραξης 410 μέτρων με συνολική διάρκεια 5 μηνών (20 εβδομάδες), η βέλτιστη μέθοδος κατασκευής είναι η υλοποίηση σε φάσεις (κυκλική εργασία) όπως αποτυπώνεται από την αλληλοεπικάλυψη των εργασιών κάθε φάσης.