

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Κ.Α.Θ.)**

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ Κ16**

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ)**

με βάση το Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παρ. 3,4,5,6,8,9,10 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011)

**A. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ16**

1. ΘΕΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Κ.Α.Θ.
3. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κ.Α.Θ.
4. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ: Τ.Υ. ΚΑΘ

B. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι επεμβάσεις που προτείνεται να γίνουν είναι:

1. Χωροθέτηση και πασσαλώσεις,
2. Εκσκαφές θεμελίωσης,
3. Κατασκευή θεμελίου και τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος,
4. Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών ορθοστατών και κιγκλιδώματος,
5. Αγκυρώσεις, συνδέσεις και απαιτούμενα μεταλλικά εξαρτήματα,
6. Γαλβάνισμα, αντιδιαβρωτική προστασία και τελική βαφή των μεταλλικών στοιχείων,
7. Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου και καθαρισμό της ζώνης έργου

Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν :

- Εργαλεία χειρός ηλεκτρικά και μη (μικρά κομπρεσέρ, τρυπάνια, κόφτες, σκαπάνες, φτυάρια, καρότσια, ζεμπίλια κλπ.).
- Εργαλεία εδάφους ηλεκτρικά (εξοπλισμός παρασκευής κονιαμάτων, κλπ.).
- Βοηθητικά μέσα (τυποποιημένες πτυσσόμενες μεταλλικές κλίμακες, διάδρομοι, σέσουλες και ικριώματα κλπ.).
- Φορτωτές για τη φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης κλπ.
- Φορητά με ανατροπή για τη μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης κλπ .
- Γερανός αυτοκινούμενος
- Όργανα και διατάξεις ελέγχων ποιότητας υλικών και ηλεκτρικών δικτύων
- Τα υλικά κατασκευής θα περιλαμβάνουν: υλικά κονιαμάτων (άμμος, τσιμέντο), οπλισμοί, βλήτρα, πλέγμα, γεωύφασμα, λίθοι κλπ.

2. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ

Η **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ16** θα γίνει με βάση τις επιμέρους μελέτες οι οποίες παρουσιάζονται στα αντίστοιχα τεύχη.

Από τον Ανάδοχο θα συνταχθούν και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μελέτη διαστασιολόγησης ικριωμάτων

Μετά το πέρας του έργου, στο Φ.Α.Υ. θα προσαρτηθούν με τη μορφή παραρτήματος τα εγκεκριμένα και εφαρμοσθέντα σχέδια του έργου με την ένδειξη «ως κατασκευάστηκε», με μέριμνα του Αναδόχου του Έργου.

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/επισκευαστές του. Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

- Υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη δομή
- Οδοί διαφυγής: Υφιστάμενες έξοδοι
- Δίκτυα προστασίας: Υφιστάμενες συνθήκες.
- Θέση συγκέντρωσης υλικών: Σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπάρχουν εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Με ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας και του συντονιστή ασφαλείας του κατασκευαστή θα προσαρτηθεί στο παράρτημα πίνακας συντήρησης του εξοπλισμού, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή / προμηθευτή του. Επίσης με ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας και του συντονιστή ασφαλείας του κατασκευαστή θα προσαρτηθεί στο παράρτημα πίνακας συντήρησης υλικών.

Συντάχθηκε

11/05/2026

